



产品验收报告				
产品名称	智能供电分配单元			
客户名称	北京智弘通达科技有限公司			
销售方名称	北京鹰路科技有限公司			
验收时间	2022 年 2 月 21 日			
验收人员	韩园园			
序列号	0070A-202202001			
产品清单				
序号	装箱清单	型号	数量	备注
1	智能供电分配单元	DT-PDU-01	1 台	主机
2	电源线	220V AC	1 根	
3	2 米成品网线	RJ45	1 根	
4	RJ11 转 232 串口线	/	1 根	
验收项目				
项目分类	具体内容		验收结果	
外观检查	表面清洁、无明显划痕，产品及附件齐全		✓	
	检查各个电源输出口连接件稳固无松动，用力插入连接件，插座无内陷现象		✓	
产品合格证	产品型号与采购单一致，型号、序列号与合格证一致		✓	
功能检测	软件内显示与设备连接正常		✓	
	软件控制电源端口开启，各个电源输出口电压与标称值一致		✓	
	软件控制电源端口关闭，对应电源输出口电压为 0		✓	
	设备各指示灯显示状态正常		✓	
	“IP 配置软件”可正常设置设备 IP 地址		✓	
验收结果	☒ 通过验收 ☐ 未通过验收			
验收人员签字	韩园园			

产品验收报告				
产品名称	智能供电分配单元			
客户名称	北京智弘通达科技有限公司			
销售方名称	北京鹰路科技有限公司			
验收时间	2022 年 2 月 21 日			
验收人员	韩园园			
序列号	0070A-202202002			
产品清单				
序号	装箱清单	型号	数量	备注
1	智能供电分配单元	DT-PDU-01	1 台	主机
2	电源线	220V AC	1 根	
3	2 米成品网线	RJ45	1 根	
4	RJ11 转 232 串口线	/	1 根	
验收项目				
项目分类	具体内容		验收结果	
外观检查	表面清洁、无明显划痕，产品及附件齐全		✓	
	检查各个电源输出口连接件稳固无松动，用力插入连接件，插座无内陷现象		✓	
产品合格证	产品型号与采购单一致，型号、序列号与合格证一致		✓	
功能检测	软件内显示与设备连接正常		✓	
	软件控制电源端口开启，各个电源输出口电压与标称值一致		✓	
	软件控制电源端口关闭，对应电源输出口电压为 0		✓	
	设备各指示灯显示状态正常		✓	
	“IP 配置软件”可正常设置设备 IP 地址		✓	
验收结果	☒ 通过验收 ☐ 未通过验收			
验收人员签字	韩园园			

产品验收报告				
产品名称	智能供电分配单元			
客户名称	北京智弘通达科技有限公司			
销售方名称	北京鹰路科技有限公司			
验收时间	2022 年 2 月 21 日			
验收人员	韩园园			
序列号	0070A-202202003			
产品清单				
序号	装箱清单	型号	数量	备注
1	智能供电分配单元	DT-PDU-01	1 台	主机
2	电源线	220V AC	1 根	
3	2 米成品网线	RJ45	1 根	
4	RJ11 转 232 串口线	/	1 根	
验收项目				
项目分类	具体内容		验收结果	
外观检查	表面清洁、无明显划痕，产品及附件齐全		✓	
	检查各个电源输出口连接件稳固无松动，用力插入连接件，插座无内陷现象		✓	
产品合格证	产品型号与采购单一致，型号、序列号与合格证一致		✓	
功能检测	软件内显示与设备连接正常		✓	
	软件控制电源端口开启，各个电源输出口电压与标称值一致		✓	
	软件控制电源端口关闭，对应电源输出口电压为 0		✓	
	设备各指示灯显示状态正常		✓	
	“IP 配置软件”可正常设置设备 IP 地址		✓	
验收结果	☒ 通过验收 ☐ 未通过验收			
验收人员签字	韩园园			

产品验收报告				
产品名称	智能供电分配单元			
客户名称	北京智弘通达科技有限公司			
销售方名称	北京鹰路科技有限公司			
验收时间	2022 年 2 月 21 日			
验收人员	韩园园			
序列号	0070A-2022020024			
产品清单				
序号	装箱清单	型号	数量	备注
1	智能供电分配单元	DT-PDU-01	1 台	主机
2	电源线	220V AC	1 根	
3	2 米成品网线	RJ45	1 根	
4	RJ11 转 232 串口线	/	1 根	
验收项目				
项目分类	具体内容		验收结果	
外观检查	表面清洁、无明显划痕，产品及附件齐全		✓	
	检查各个电源输出口连接件稳固无松动，用力插入连接件，插座无内陷现象		✓	
产品合格证	产品型号与采购单一致，型号、序列号与合格证一致		✓	
功能检测	软件内显示与设备连接正常		✓	
	软件控制电源端口开启，各个电源输出口电压与标称值一致		✓	
	软件控制电源端口关闭，对应电源输出口电压为 0		✓	
	设备各指示灯显示状态正常		✓	
	“IP 配置软件”可正常设置设备 IP 地址		✓	
验收结果	☒ 通过验收 ☐ 未通过验收			
验收人员签字	韩园园			

产品验收报告				
产品名称	智能供电分配单元			
客户名称	北京智弘通达科技有限公司			
销售方名称	北京鹰路科技有限公司			
验收时间	2022 年 2 月 21 日			
验收人员	韩园园			
序列号	0070A-202202005			
产品清单				
序号	装箱清单	型号	数量	备注
1	智能供电分配单元	DT-PDU-01	1 台	主机
2	电源线	220V AC	1 根	
3	2 米成品网线	RJ45	1 根	
4	RJ11 转 232 串口线	/	1 根	
验收项目				
项目分类	具体内容		验收结果	
外观检查	表面清洁、无明显划痕，产品及附件齐全		✓	
	检查各个电源输出连接件稳固无松动，用力插入连接件，插座无内陷现象		✓	
产品合格证	产品型号与采购单一致，型号、序列号与合格证一致		✓	
功能检测	软件内显示与设备连接正常		✓	
	软件控制电源端口开启，各个电源输出口电压与标称值一致		✓	
	软件控制电源端口关闭，对应电源输出口电压为 0		✓	
	设备各指示灯显示状态正常		✓	
	“IP 配置软件”可正常设置设备 IP 地址		✓	
验收结果	☒ 通过验收 ☐ 未通过验收			
验收人员签字				