

2 功能项检验

检验人员应严格按照“云台出厂检验表”逐项进行功能检验，并按照实际检验结果，在测试结果一栏的“合格”或“失格”项中画“√”。

表 1 云台（DT-200-YT01）出厂检验表

地点：_____ 检验时间：2020.5.18 检验人员：韩同同

出厂时间：_____ SN：2020030265

编号	测试项		描述/输入/操作	期望结果	测试结果		备注
					合格	失格	
01	服务器外观检测	外观检查	标签安装	云台标签和枪机标签全部粘贴无遗漏	✓		
			线缆标签	线缆标签已安装	✓		
			防松标记	防松标记完整无遗漏	✓		
			螺丝是否松动	所有螺丝固定牢固，无螺丝遗漏和松动现象	✓		
			外部油漆	云台外部无刮痕掉漆现象	✓		
02	服务器内部检测	云台控制	加电自检	加电自检时无异响	✓		
			摄像机网络	可以连接网络摄像机 IP 地址	✓		
			控制云台方向	可以控制云台上、下、左、右方向转动	✓		
			云台升级	云台部件已升级	✓		

2 功能项检验

检验人员应严格按照“云台出厂检验表”逐项进行功能检验，并按照实际检验结果，在测试结果一栏的“合格”或“失格”项中画“√”。

表 1 云台 (DT-200-YT01) 出厂检验表

地点: _____ 检验时间: 2020.5.18 检验人员: 韩园园

出厂时间: _____ SN: 2020030266

编号	测试项		描述/输入/操作	期望结果	测试结果		备注
					合格	失格	
01	服务器外观检测	外观检查	标签安装	云台标签和枪机标签全部粘贴无遗漏			
			线缆标签	线缆标签已安装			
			防松标记	防松标记完整无遗漏			
			螺丝是否松动	所有螺丝固定牢固，无螺丝遗漏和松动现象			
			外部油漆	云台外部无刮痕掉漆现象			
02	服务器内部检测	云台控制	加电自检	加电自检时无异响			
			摄像机网络	可以连接网络摄像机 IP 地址			
			控制云台方向	可以控制云台上、下、左、右方向转动			
			云台升级	云台部件已升级			

2 功能项检验

检验人员应严格按照“云台出厂检验表”逐项进行功能检验，并按照实际检验结果，在测试结果一栏的“合格”或“失格”项中画“√”。

表 1 云台 (DT-200-YT01) 出厂检验表

地点: _____ 检验时间: 2020.5.18 检验人员: 韩园园

出厂时间: _____ SN: 2020030267

编号	测试项		描述/输入/操作	期望结果	测试结果		备注
					合格	失格	
01	服务器外观检测	外观检查	标签安装	云台标签和枪机标签全部粘贴无遗漏	√		
			线缆标签	线缆标签已安装	√		
			防松标记	防松标记完整无遗漏	√		
			螺丝是否松动	所有螺丝固定牢固，无螺丝遗漏和松动现象	√		
			外部油漆	云台外部无刮痕掉漆现象	√		
02	服务器内部检测	云台控制	加电自检	加电自检时无异响	√		
			摄像机网络	可以连接网络摄像机 IP 地址	√		
			控制云台方向	可以控制云台上、下、左、右方向转动	√		
			云台升级	云台部件已升级	√		

2 功能项检验

检验人员应严格按照“云台出厂检验表”逐项进行功能检验，并按照实际检验结果，在测试结果一栏的“合格”或“失格”项中画“√”。

表 1 云台 (DT-200-YT01) 出厂检验表

地点: _____ 检验时间: 2020.5.18 检验人员: 韩园园

出厂时间: _____ SN: 2020030268

编号	测试项		描述/输入/操作	期望结果	测试结果		备注
					合格	失格	
01	服务器外观检测	外观检查	标签安装	云台标签和枪机标签全部粘贴无遗漏	✓		
			线缆标签	线缆标签已安装	✓		
			防松标记	防松标记完整无遗漏	✓		
			螺丝是否松动	所有螺丝固定牢固，无螺丝遗漏和松动现象	✓		
			外部油漆	云台外部无刮痕掉漆现象	✓		
02	服务器内部检测	云台控制	加电自检	加电自检时无异响	✓		
			摄像机网络	可以连接网络摄像机 IP 地址	✓		
			控制云台方向	可以控制云台上、下、左、右方向转动	✓		
			云台升级	云台部件已升级	✓		