



名称	连接器
型号	M12-X编码8芯公直头
数量	10个

名称	连接器
型号	M12-X编码8芯公直头
数量	10个

名称	连接器
型号	M12-S编码4芯母直头
数量	1个

数据采集服务器（TVI-ICS01）

验收文件

北京鹰路科技有限公司
二〇二四年十二月

1 通用项检验

检验人员应严格按照要求进行通用项检验，并按照实际检验结果，在“合格”或“失格”框中画“√”。

1.1 设备及材料清单

（1）根据项目设计书中 BOM 表规定的设备、材料清单进行确认，确认包括设备、传感器组件、机械安装及紧固件、线束、操作台上设备、辅料及备件等数量是否符合合同或订单要求。

合格 ☒ 失格 ☐

1.2 外观及铭牌

（2）检查设备外观，应无磕碰、破损、刮伤及划痕等状况。

合格 ☒ 失格 ☐

（3）检查设备应标识清楚，包含设备型号及出厂编号。

合格 ☒ 失格 ☐

（4）检查所有接口标识，应清楚可分辨，符合技术规格书确定的定义。

合格 ☒ 失格 ☐

1.3 线缆及连接检验

（5）检查线缆（若有）功能，应全部满足设计要求。

合格 ☒ 失格 ☐

（6）检查所有线缆是否按照接线框图连接（原则上应使用该项目实际出厂线缆而非试验室调试线缆）。

合格 ☒ 失格 ☐

1.4 记录检查

（7）检查设备的组装、调试记录，包括《安装记录》、《测试记录》。记录内容简洁清晰，有签字确认，无更改和涂抹。

合格 ☒ 失格 ☐

1.5 出厂材料检查

（8）检查设备的出厂检验材料，包括标签、合格证及包装箱标签等是否齐全一致并符合规范，设备附带文件符合合同或订单要求。

合格 ☒ 失格 ☐

2 功能项检验

检验人员应严格按照“数据采集服务器（TVI-ICS01）出厂检验表”逐项进行功能检验，

并按照实际检验结果，在测试结果一栏的“合格”或“失格”项中画“√”。

表 1 数据采集服务器 (TVI-ICS01) 出厂检验表

检验时间: 2024.12.26 检验人员: 韩国国

SN: CP3Y-2412003

编号	检验项	描述/输入/操作	期望结果	测试结果		备注
				合格	失格	
1	电源	接入所需电源	系统上电启动	√		
2		电源输出 (若有)	各端口正常输出对应电压值	无		
3	选择操作系统	系统选择页面 (若为 windows 系统)	显示操作系统时间为 10s	√		
4	电源选项	控制面板按钮功能	按电源按钮: 关机; 按睡眠按钮: 不采取任何操作	√		
5		控制面板电源选项	高性能	√		
6		关闭显示器	接通电源, 显示器永不关闭	√		
7		计算机进入睡眠状态	接通电源, 计算机永不睡眠	√		
8	3个系统 系统更新 与 Window 防火墙	进入“系统”页面, 检查操作系统	操作系统已经激活	√		
9		进入“系统”页面, 检查安装内存及可用内存	安装内存符合规格书 (16G/32G)	√		32G
10		Windows 防火墙	关闭 Windows 防火墙	√		
11	驱动设置	安装系统及软件运行所需驱动	所有驱动均已安装, 没有遗漏	√		
12	信号控制 模块	信号输入	可接收差分信号	无		
13		信号输出	输入 A B 信号各端口均正常输出差分信号			
14		启停控制端口	正常输出启停控制信号			
15		编码器供电	启动采集时信号输入接口有 5VDC 电压输出			
16	连接采集 模块进行 测试	指示灯状态	电源指示灯常亮, 系统指示灯闪烁, 模块工作时采集指示灯常亮	√		
17		相机 IP	相机与对应网口 IP 设置为固定, 网口设为千兆模式、9014 字节巨帧数据包 (若为 windows 系统)	√		
18		图像效果	在物距处图像清晰、亮度均匀	√		

19		触发信号	内外触发信号控制采集功能正常	✓		
20	连接显示器进行测试	图像效果	图像状态正常	✓		
21		分辨率	分辨率为 1920×1080	✓		
22	参数设置	数据库设置	自动配置数据库文件	✓		
23		缩放设置	可设置图像横纵适配比	✓		
24		相机设置	可设置相机各项初始化采集参数	✓		
25		存储设置	可设置文件储存位置及其他文件设置参数	✓		
26		颜色设置	设置显示采集图像的各项颜色	✓		
27		启停设置	设置分频控制板卡串口参数	无		
28		GNSS 设置	设置 GNSS 模块串口参数	无		
29	线路编辑	编辑线路信息	可增加、删除、修改线路信息，并设置各线路管段信息	✓		
30	图像预览	预览图像	预览状态可显示图像画面，并显示相关任务信息	✓		
31	图像采集	采集图像	采集状态可显示图像画面，设置采集信息，显示相关任务信息并存储图像	✓		
32	曝光	调节曝光值	通过调节曝光值改善图像质量	✓		
33		选择曝光模式	可选自动曝光或手动调节曝光值	✓		
34	里程修正	修改里程值	通过输入里程值手动修改里程信息	✓		
35	图像显示	选择图像显示比例	根据所选参数等比例显示图像大小	✓		
36	安装工艺	风扇状态	风扇正常运行	✓		
37		各端口固定状态	各端口安装正确，紧固稳定	✓		
38		各螺丝孔是否松动	所有螺丝孔位稳固，没有遗漏	✓		
39		各面板是否正确安装	所有面板都已正确安装	✓		
40		面板丝印	所有面板丝印正确，符合技术规格书要求	✓		
41	拷机检测	采集软件预览图像，连续运行 48 小时	48 小时连续正常运行，无报错	✓		